

Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Oznámení o změně číslo 10

Prioritní osa 2

Oblast podpory 2.3

Název projektu: „Regenerace historického centra Horní Branné“

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00579
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Horní Branná

Adresa: Horní Branná 1, 512 36 Horní Branná

Typ změny (plánovaná)

Popis změny:

Původní text/hodnota
1.Změna harmonogramu projektu - Ukončení fyzické realizace projektu: 31.10.2010 - Ukončení projektu: 31.12. 2010 2. Změna finančního plánu projektu Původní finanční plán: Pořadí žádosti o platbu: 03 Předpokládaná částka: 1 830 153,95 Kč Datum předložení žádosti o platbu: 30.9.2010 Z toho neinvestiční 108 228,70 Kč Pořadí žádosti o platbu: 04 Předpokládaná částka: 341 968,44 Kč Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2011 Z toho neinvestiční 11 278,55 Kč

Návrh změny textu/hodnoty
1.Změna harmonogramu projektu - Ukončení fyzické realizace projektu: 30.6.2011 - Ukončení projektu: 31.7.2011 2. Změna finančního plánu projektu Nový finanční plán: Pořadí žádosti o platbu: 03 Předpokládaná částka: 1 320 798,25 Kč Datum předložení žádosti o platbu: 30.9.2010 Z toho neinvestiční: 0 Kč Pořadí žádosti o platbu: 04 Předpokládaná částka: 600 398,99 Kč Datum předložení žádosti o platbu: 31.12.2010 Z toho neinvestiční 46 250 Kč Pořadí žádosti o platbu: 05 Předpokládaná částka: 250 925,15 Kč Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2011 Z toho neinvestiční 73 257,25 Kč

Místo změny v dokumentaci

1.
Změna harmonogramu projektu, Benefit 7+, kapitola 8
Změna Smlouvy o poskytnutí dotace (bod II)
- 2
Změna finančního plánu, Benefit 7+, kapitola 14

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1.
Nutnost změny harmonogramu vzešel z jednání s dodavateli stavebních prací, viz zápis z kontrolního dne, ze dne 17.května 2010. Důvodem potřeby prodloužení doby realizace jsou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožnily včas zahájit práce po zimním období 2009/2010. Práce mohly být zahájeny až v průběhu dubna 2010. Jelikož jsou práce na revitalizaci hrobky a zeleně v areálu Hrobky na sebe závislé, může být část prací na revitalizaci zeleně v bezprostředním okolí hrobky dokončena právě až po revitalizaci hrobky. Jelikož tato revitalizace hrobky proběhne dle smluvních podmínek do 25.10.2010, není možné z důvodu klimatických podmínek již dokončit zahradnické práce. Tyto práce musí být odsunuty na příznivé klimatické období – jaro roku 2011. Z tohoto důvodu dochází ke změně harmonogramu projektu.
2.
Změna finančního plánu se odvíjí od změny průběhu prací na projektu a čerpání výdajů projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Miloslav Martin, starosta		22.září 2010

V Horní Branné dne 22.září 2010