

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 19

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/14.00801
-----------------------------------	--------------------------------

Žadatel:

Název: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

1) Změna finančního plánu

Původní text/hodnota**1. Finanční plán (původní)**

Pořadí žádosti o platbu:	4
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 750 836,22
Datum předložení žádosti o platbu:	20.02.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	5
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	7 579 407,70
Datum předložení žádosti o platbu:	31.05.2012
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	6
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	8 500 000,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.08.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	7
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	6 370 382,73
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	1 597 900,50

Návrh změny textu/hodnoty**2. Finanční plán (nový)**

Pořadí žádosti o platbu:	4
--------------------------	---

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 579 407,70
--	--------------

Datum předložení žádosti o platbu:	31.05.2012
------------------------------------	------------

Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
---------------------------	------

Pořadí žádosti o platbu:	5
--------------------------	---

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	12 500 000,00
--	---------------

Datum předložení žádosti o platbu:	31.08.2013
------------------------------------	------------

Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
---------------------------	------

Pořadí žádosti o platbu:	6
--------------------------	---

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	9 121 218,95
--	--------------

Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2013
------------------------------------	------------

Z toho neinvestiční (Kč):	1 597 900,50
---------------------------	--------------

Místo změny v dokumentaci

1. Benefit7 - Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Ke změně finančního plánu dojde z důvodu posunu ukončení zahájeného VŘ na interiér, protože doposud nebyl vybrán dodavatel, došlo k posunu znovuoobnovení stavebních prací a fakturaci. Dodavatel stavebních přípomocí pro interiér by měl být znám do konce února 2013 a pozastavené práce na stavbě budou poté znovu obnoveny. Termín projektu zůstává zatím bez změn. Z důvodu posunu fakturace byly sloučeny ŽoP_4 a ŽoP_5 a plánované finanční prostředky byly rozděleny do zbývajících plateb.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Irena Krejčí		6.2.2013

Vdne.....