

Oznámení příjemce o změnách v projektu č. 24

Prioritní osa

3 Cestovní ruch

Oblast podpory

3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu:

Centrum studií a prezentace krajkářského řemesla a umění krajky v Čechách - "Centrum krajky"

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/3.1.00/14.00801

Žadatel:

Název: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

Adresa: Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna výběrových řízení – v souvislosti s ukončeným VŘ – VŘ 015 - Dodávka a montáž vnitřního vybavení - Renovace a rekonstrukce oken, dveří a podlah.
- 2) Změna rozpočtu – úspora ZV na základě nižší nabídky než byla předpokládaná hodnota VŘ
- 3) Změna fin. plánu – úspora ZV – ponížení dotace v souvislosti s úpravou ZV rozpočtu
- 4) Změna harmonogramu projektu – prodloužení ukončení projektu v souvislosti s prodlevou vzniklou při ukončení VŘ a následnému posunu lhůty podpisu smlouvy a na ni navazujícího provedení prací a navazující kolaudace objektu a ukončení projektu.

Původní text/hodnota**1. Výběrová řízení:**

Pořadové číslo VŘ:	015
Název VŘ:	Dodávka a montáž vnitřního vybavení Renovace a rekonstrukce oken, dveří a podlah
Specifikace druhu zadavatele:	Veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Otevřené řízení nadlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	3 026 854,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	22.2.2013
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.7.2013

2. Rozpočet projektu – samostatná příloha**3. Harmonogram projektu** – původní hodnoty

Datum zahájení projektu:	01.05.2008
Datum ukončení projektu:	31.10.2013
Doba trvání projektu v měsících:	66,00
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:	30.12.2011
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	31.08.2013

4. Finanční plán – původní hodnoty

Pořadí žádosti o platbu:	5
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	12 592 499,25
Datum předložení žádosti o platbu:	31.08.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Pořadí žádosti o platbu:	6
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	12 029 283,21
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2013
Z toho neinvestiční (Kč):	1 611 228,83

Návrh změny textu/hodnoty**1. Výběrová řízení:**

Pořadové číslo VŘ:

Název VŘ:

015

**Dodávka a montáž vnitřního vybavení
Renovace a rekonstrukce oken, dveří a
podlah**

Specifikace druhu zadavatele:

Druh VŘ podle předmětu:

Postup při VŘ:

Stav VŘ:

Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:

Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:

Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Dodavatel stavby:

IČ:

Veřejný zadavatel

Dodávky

Otevřené řízení nadlimitní

Výběrové řízení ukončeno

2 249 214,00 Kč

22.2.2013

8.7.2013

2. Rozpočet projektu – samostatná příloha**3. Harmonogram projektu – nové hodnoty**

Datum zahájení projektu: 01.05.2008

Datum ukončení projektu: 15.12.2013

Doba trvání projektu v měsících: 68,00

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 30.12.2011

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.10.2013

4. Finanční plán – nové hodnoty

Pořadí žádosti o platbu:

5

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR
(Kč):

12 592 499,25

Datum předložení žádosti o platbu:

31.08.2013

Z toho neinvestiční (Kč):

0,00

Pořadí žádosti o platbu:

6

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR
(Kč):

11 158 909,70

Datum předložení žádosti o platbu:

15.12.2013

Z toho neinvestiční (Kč):

1 611 228,83

Finanční plán – celkový přehled

	MZ k ŽoP_4	z toho NIV	Změna č.24	z toho NIV
1	90 298,49	7 048,50	90 298,49	7 048,50
2	1 058 618,09		1 058 618,09	
3	1 911 163,77		1 911 163,77	
4	2 578 844,19		2 578 844,19	
5	12 592 499,25		12 592 499,25	
6	12 029 283,21	1 611 228,82	11 158 909,70	1 611 228,82
celkem	30 260 707,00	1 618 277,32	29 390 333,49	1 618 277,32

Místo změny v dokumentaci

1. Benefit7 - Výběrová řízení
2. Benefit7 – Rozpočet projektu
3. Benefit7 – Harmonogram projektu
4. Benefit7 - Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1) Změna výběrových řízení nastala z důvodu ukončení VŘ č. 015, kde byla podepsána smlouva s vítězným dodavatelem. VŘ bylo zkontrolováno ŘO a schváleno před podpisem smlouvy, nebyla přikázána žádná korekce rozpočtu. Protože vítězná nabídka je nižší než byla předpokládaná hodnota o tento rozdíl jsme ponížili rozpočet projektu a upravili i fin. plán.

2) Ke změně rozpočtu dojde v důsledku úspory prostředků z ukončeného VŘ č. 015, kdy vítězná nabídka je nižší, než se původně předpokládalo. Z toho důvodu byly poníženy CZV projektu.

3) Ke změně harmonogramu dojde z důvodu delší administrace VŘ (doplňování nabídek, kontrola VŘ řídicím orgánem) a z toho plynoucího posunu termínu podpisu smlouvy a na ni navazujícího smluvního termínu dokončení zakázky, kdy bude nutné posunout ukončení fyzické realizace projektu, která byla původně plánovaná do 31.8.2013 a poté i termínu ukončení celého projektu, kdy původní předpokládaný termín byl do 31.10.2013, neboť z důvodu posunu ukončení fyzické realizace (dle smlouvy na podlahy = 3 měsíce od podpisu – tj. do 8.10.2013), protože na toto řízení navazují práce i z ukončeného VŘ č. 013 – stavební přípomoci pro interiéry a po ukončení těchto prací musí ještě dojít k výmalbě místností, kde budou práce prováděny a dojde i k posunu termínu kolaudace objektu a následně i ukončení celého projektu. Z toho důvodu jsme posunuli termín ukončení projektu až na 15.12.2013, aby zde byla i drobná časová rezerva, neboť ještě nejsou ukončena 3 VŘ na dodávku a montáž vnitřního vybavení. Pokud by došlo k dřívějšímu ukončení fyzické realizace a uspišení termínu kolaudace objektu, bude nahlášeno dřívější ukončení projektu a podání závěrečné ŽoP.

4) Ke změně finančního plánu dojde z důvodu úspory z ukončeného VŘ 015 a ponížení CZV a následného snížení dotace v důsledku ponížení CZV.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Irena Krejčí		12.7.2013

Přílohy:

- 1) Rozpočet projektu
- 2) Smlouva o dílo – VŘ 015 – Dodávka a montáž vnitřního vybavení - **Renovace a rekonstrukce oken, dveří a podlah**