

Oznámení příjemce o změnách v projektu č.3

Prioritní osa: 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst

Název projektu: "Centrum bez bariér v Nové Pace"

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/09.00484
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: ŽIVOT BEZ BARIÉR, o.s.

Adresa: Lomená 533
509 01 Nová Paka

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): Neplánovaná

Popis změny:

- 1) Změna v personálním zajištění projektu - přidání nového člena projektového týmu
- 2) Změna ve výběrových řízeních
- 3) Změna harmonogramu projektu
- 4) Změna finančního plánu projektu

Původní text/hodnota

1. V personálním zajištění projektu je v žádosti 6 osob - zůstávají stejné + bude přidána 1 osoba č. 007 navíc

2. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	29 990 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.08.2009

Popis:

Žadatel se při zadávání zakázky bude řídit Pokyny pro zadávání veřejných zakázek a metodickými pokyny vydanými Řídícím orgánem programu. Na veřejného zadavatele, který je zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se vztahuje druhá část pokynů, hlava II. podlimitní veřejná zakázka.

Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Výběrové řízení na TDI
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	81 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.08.2009

Popis:

Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Výběrové řízení na autorský dozor stavby
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	85 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.08.2009

Popis:

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	Výběrové řízení na organizátora výběrového řízení na generálního dodavatele stavby veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	320 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.04.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.05.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Výběrové řízení na radonový průzkum veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	4 369,50
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	Výběrové řízení na komplexní zprac. žádosti a admin. zajištění projektu vč. závěrečného vyúčt. veřejný zadavatel
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	295 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	19.03.2008
Popis:	

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ: 007
Název VŘ: Výběrové řízení na provedení statického průzkumu
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 33 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2008
Popis:

Pořadové číslo VŘ: 008
Název VŘ: Výběrové řízení na rozpočet projektu
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 16 240,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2008
Popis:

Pořadové číslo VŘ: 009
Název VŘ: Výběrové řízení na projektovou dokumentaci
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH: 197 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.03.2008
Popis:

3. Harmonogram projektu

Název aktivity: Poptávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace - VZMR I

Začátek aktivity: 01.01.2008

Konec aktivity: 01.02.2008

Název aktivity: Poptávací řízení na radonový a statický průzkum včetně jeho provedení -VZMR I

Začátek aktivity: 01.01.2008

Konec aktivity: 30.03.2008

Název aktivity: Poptávací řízení na rozpočet stavby-VZMR I

Začátek aktivity: 01.01.2008

Konec aktivity: 30.03.2008

Název aktivity: Zpracování projektové dokumentace

Začátek aktivity: 01.02.2008

Konec aktivity: 30.03.2008

Název aktivity: Výběrové řízení na komplexní zpracování projektové žádosti a zajištění admin.řízení projektu včetně závěrečného vyúčtování projektu

Začátek aktivity: 01.02.2008

Konec aktivity: 19.03.2008

Název aktivity: Zpracování projektové žádosti

Začátek aktivity: 19.03.2008

Konec aktivity: 10.11.2008

Název aktivity: Předložení žádosti na UORP

Začátek aktivity: 01.11.2008

Konec aktivity: 30.11.2008

Název aktivity: Poptávací řízení na organizaci zajišťující výběrového řízení na dodavatele stavby-VZMR I.

Začátek aktivity: 10.12.2008

Konec aktivity: 02.01.2009

Název aktivity: Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby -podlimitní na stavební práce

Začátek aktivity: 03.01.2009

Konec aktivity: 30.03.2009

Název aktivity: Poptávací řízení na stavební a autorský dozor - VZMR I

Začátek aktivity: 01.03.2009

Konec aktivity: 31.03.2009

Název aktivity: Realizace rekonstrukce budovy bývalé nemocnice

Začátek aktivity: 01.04.2009

Konec aktivity: 30.03.2011

Název aktivity: Řízení a marketing, publicita projektu

Začátek aktivity: 01.04.2009

Konec aktivity: 29.05.2011

Název aktivity: Etapová monitorovací zpráva se žádostí o platbu - v sedmi 3- měsíčních etapách vždy do 15. dnů po skončení stavební etapy, výjimkou bude závěrečná etapa, která bude trvat 5-měsíců.

Začátek aktivity: 15.07.2009

Konec aktivity: 29.05.2011

Název aktivity: Odstranění závad a kolaudace

Začátek aktivity: 01.04.2011

Konec aktivity: 29.05.2011

Název aktivity: Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

Začátek aktivity: 01.04.2011

Konec aktivity: 29.05.2011

Datum zahájení projektu:	01.01.2008
Datum ukončení projektu:	29.05.2011
Doba trvání projektu v měsících:	40,90
Datum zahájení fyzické realizace:	01.4.2009
Datum ukončení fyzické realizace:	30.03.2011

V průběhu roku 2008 bylo realizováno poptávací řízení na zpracovatele žádosti projektu a projektové dokumentace v hodnotě 286 109,50 Kč (bez DPH), které jsou uznatelným výdajem. Projektová dokumentace byla zpracována Ing.Martinem Doubkem. Zadávací řízení na generálního dodavatele stavby je plánováno v závislosti na kladném rozhodnutí řídicího orgánu o poskytnutí dotace v měsících 02-03/2009. Rekonstrukce objektu, včetně souvisejících výdajů, proběhne z hlediska objemu vynaložených prostředků v rámci osmi etap v letech 2009 a 2011.

V roce 2009 proběhne 1 - 3. etapa, zahrnující část stavební nákladů včetně finančních výdajů, publicitu (billboard) a nákupu služeb(řízení projektu) v hodnotě 12 288 872,50 Kč včetně DPH. Po 15 dnech od ukončení každé etapy projektu bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod etapová monitorovací zpráva s žádostí o platbu z prostředků Evropské unie. V roce 2010 proběhne 4 -7.etapa zahrnující část stavebních nákladů, pořízení strojů a zařízení(výtah), technické zařízení (ústřední vytápění, zdravot, instalace), finanční výdaje (vedení účtu) apod. v hodnotě 13 749 260,-Kč včetně DPH. Po 15 dnech od ukončení každé etapy projektu bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod etapová monitorovací zpráva s žádostí o platbu z prostředků Evropské unie. V roce 2011 proběhne finální, 8. etapa realizace projektu. Bude zahrnovat finální část stavebních prací, pořízení strojů a zařízení, technická zařízení, finanční výdaje(vedení účtu), výdaje na publicitu (pamětní deska, štítky.apod), a nákup služeb (řízení projektu) v předpokládané výši 4 194 527,47 Kč včetně DPH. Ukončení realizace projektu včetně kolaudace stavby, odstranění kolaudačních nedostatků je plánováno na měsíc březen až květen 2011. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu bude předložena v měsíci květen 2011.

4) Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 818 462,44
Datum předložení žádosti o platbu:	15.07.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	100 718,63
Z toho investiční (Kč):	3 717 743,81
Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 014 710,44
Datum předložení žádosti o platbu:	15.10.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	84 207,38
Z toho investiční (Kč):	3 930 503,06
Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 871 612,94
Datum předložení žádosti o platbu:	15.01.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	84 207,38
Z toho investiční (Kč):	3 787 405,56
Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 831 404,19
Datum předložení žádosti o platbu:	15.04.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 651,13
Z toho investiční (Kč):	2 829 753,06

Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 568 906,69
Datum předložení žádosti o platbu:	15.07.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1651,13
Z toho investiční (Kč):	3 567 255,56

Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 550 712,94
Datum předložení žádosti o platbu:	15.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1651,13
Z toho investiční (Kč):	2 549 061,81

Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 767 041,69
Datum předložení žádosti o platbu:	15.01.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	1651,13
Z toho investiční (Kč):	3 765 390,56

Pořadí žádosti o platbu:	08
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 879 937,89
Datum předložení žádosti o platbu:	29.05.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	59 990,84
Z toho investiční (Kč):	3 819 947,05

Návrh změny textu/hodnoty**1. Personální zajištění projektu - přidání nového člena projektového týmu**

Pořadí člena týmu:	007
Titul před jménem:	
Příjmení:	Jodasová
Jméno:	Eva
Titul za jménem:	
Funkce v rámci projektového týmu:	Asistent hlavního manažera a koordinátora projektu
Název organizace:	Občanské sdružení Život bez bariér
Funkce v rámci organizace:	Personální pracovník, projektový pracovník

Zapojení člena při přípravě projektu:

Asistence při klíčových a strategických rozhodování v projektu, asistence při konzultaci přípravy rozpočtu a harmonogramu z hlediska personálního zajištění projektu v přípravě na provozní fázi projektu, asistence při koordinaci činností a kontrole aktivit, zajištění ekonomických podkladů pro tvorbu Studie ekonomického hodnocení projektu, dohled nad plněním podmínek pro příjemce dotace.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Asistence při klíčových a strategických rozhodování v projektu, asistence při koordinaci činností a kontrole aktivit, asistence při kontrole vedení účetnictví, finanční administrace, čerpání výdajů projektu, dohled nad provozní fází projektu, dohled nad plněním harmonogramu dle projektu, dohled nad plněním podmínek pro příjemce dotace.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Asistence při klíčových a strategických rozhodování v projektu, asistence koordinaci činností a kontrole aktivit, zajištění udržitelnosti projektu z hlediska personálního zajištění projektu v provozní fázi, dohled nad plněním podmínek udržitelnosti projektu v provozní fázi, asistence při zajišťování manažerských činností a při zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zpracování žádosti o poskytnutí finanční podpory v rámci podpory FM EHP/Norsko – Projekt Rekonstrukce relaxační zóny

Přípravné fáze investičních projektů OPLZZ při žádostech o dotace z jednotlivých operačních programů

Koordinace při realizaci neinvestičních dotací podpořených z MŠMT, MPSV, MZ

Koordinace při zpracování monitorovacích zpráv a vyúčtování dotace z ESF OP RLZ – vzdělávací kurzy bez bariér

Vyúčtování dotací, grantů a příspěvků od nadací, měst a obcí, od nadačních fondů, z Královéhradeckého kraje a ostatních institucí

Návrh změny textu/hodnoty**2. Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	29 990 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.10.2009
Popis:	Žadatel se při zadávání zakázky bude řídit Pokyny pro zadávání veřejných zakázek a metodickými pokyny vydanými Řídícím orgánem programu. Na veřejného zadavatele, který je zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se vztahuje druhá část pokynů, hlava II. podlimitní veřejná zakázka.
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Výběrové řízení na TDI
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	81 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Výběrové řízení na autorský dozor stavby
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	85 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	004

Název VŘ:	Výběrové řízení na organizátora výběrového řízení na generálního dodavatele stavby
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	320 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.07.2009
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Výběrové řízení na radonový průzkum
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	4 369,50
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	Výběrové řízení na komplexní zprac. žádosti a admin. zajištění projektu vč. závěrečného vyúčt.
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	295 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	19.03.2008
Popis:	

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	Výběrové řízení na provedení statického průzkumu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	33 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	Výběrové řízení na rozpočet projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	16 240,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	
Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Výběrové řízení na projektovou dokumentaci
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	197 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.03.2008
Popis:	

3. Harmonogram projektu

Název aktivity: Poptávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace - VZMR I

Začátek aktivity: 01.01.2008

Konec aktivity: 01.02.2008

Název aktivity: Poptávací řízení na radonový a statický průzkum včetně jeho provedení -VZMR I

Začátek aktivity: 01.01.2008

Konec aktivity: 30.03.2008

Název aktivity: Poptávací řízení na rozpočet stavby-VZMR I

Začátek aktivity: 01.01.2008

Konec aktivity: 30.03.2008

Název aktivity: Zpracování projektové dokumentace

Začátek aktivity: 01.02.2008

Konec aktivity: 30.03.2008

Název aktivity: Výběrové řízení na komplexní zpracování projektové žádosti a zajištění admin.řízení projektu včetně závěrečného vyúčtování projektu

Začátek aktivity: 01.02.2008

Konec aktivity: 19.03.2008

Název aktivity: Zpracování projektové žádosti

Začátek aktivity: 19.03.2008

Konec aktivity: 10.11.2008

Název aktivity: Předložení žádosti na UORP

Začátek aktivity: 01.11.2008

Konec aktivity: 30.11.2008

Název aktivity: Poptávací řízení na organizaci zajišťující výběrového řízení na dodavatele stavby-VZMR I.

Začátek aktivity: 01.06.2009

Konec aktivity: 31.07.2009

Název aktivity: Výběrové řízení na generálního dodavatele stavby -podlimitní na stavební práce

Začátek aktivity: 15.07.2009

Konec aktivity: 31.10.2009

Název aktivity: Poptávací řízení na stavební a autorský dozor - VZMR I

Začátek aktivity: 15.07.2009

Konec aktivity: 30.09.2009

Název aktivity: Realizace rekonstrukce budovy bývalé nemocnice

Začátek aktivity: 01.11.2009

Konec aktivity: 30.03.2011

Název aktivity: Řízení a marketing, publicita projektu

Začátek aktivity: 01.04.2009

Konec aktivity: 29.05.2011

Název aktivity: Etapová monitorovací zpráva se žádostí o platbu - v šesti 3 - měsíčních etapách vždy do 10. dnů po skončení stavební etapy, výjimkou bude druhá a závěrečná etapa, které budou trvat 5-měsíců.

Začátek aktivity: 1.7.2009

Konec aktivity: 29.05.2011

Název aktivity: Odstranění závad a kolaudace

Začátek aktivity: 01.04.2011

Konec aktivity: 29.05.2011

Název aktivity: Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

Začátek aktivity: 01.04.2011

Konec aktivity: 29.05.2011

Datum zahájení projektu:	01.01.2008
Datum ukončení projektu:	29.05.2011
Doba trvání projektu v měsících:	40,90
Datum zahájení fyzické realizace:	01.11.2009
Datum ukončení fyzické realizace:	30.03.2011

V průběhu roku 2008 bylo realizováno poptávací řízení na zpracovatele žádosti projektu a projektové dokumentace v hodnotě 286 109,50 Kč (bez DPH), které jsou uznatelným výdajem. Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Martinem Doubkem. Zadávací řízení na generálního dodavatele stavby je plánováno v závislosti na kladném rozhodnutí řídicího orgánu o poskytnutí dotace v měsících 07-09/2009. Rekonstrukce objektu, včetně souvisejících výdajů, proběhne z hlediska objemu vynaložených prostředků v rámci sedmi etap v letech 2009 a 2011.

V roce 2009 proběhne 1 a 2. etapa, zahrnující část stavební nákladů včetně finančních výdajů, publicitu (billboard) a nákup služeb (výběrová řízení projektu) v hodnotě 6 298 181,46 Kč včetně DPH. Do 10 dnů od ukončení každé etapy projektu bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod etapová monitorovací zpráva s žádostí o platbu z prostředků Evropské unie. V roce 2010 proběhne 3. - 6. etapa zahrnující část stavebních nákladů, pořízení strojů a zařízení (výťah), technické zařízení (ústřední vytápění, zdravot, instalace), finanční výdaje (vedení účtu) apod. v hodnotě 20 104 901,06 Kč včetně DPH. Po 10 dnech od ukončení každé etapy projektu bude podána na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod etapová monitorovací zpráva s žádostí o platbu z prostředků Evropské unie. V roce 2011 proběhne finální, 7. etapa realizace projektu. Bude zahrnovat finální část stavebních prací, pořízení strojů a zařízení, technická zařízení, finanční výdaje (vedení účtu), výdaje na publicitu (pamětní deska, štítky, apod.), a nákup služeb (řízení projektu) v předpokládané výši 4 194 527,45 Kč včetně DPH. Ukončení realizace projektu včetně kolaudace stavby, odstranění kolaudačních nedostatků je plánováno na měsíc březen až květen 2011. Závěrečná monitorovací zpráva se žádostí o platbu bude předložena v měsíci květen 2011.

4) Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	288 081,99
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2009
Z toho neinvestiční (Kč):	16 511,25
Z toho investiční (Kč):	271 570,74

Pořadí žádosti o platbu:	02
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 537 735,86
Datum předložení žádosti o platbu:	31.01.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	5 537 735,86

Pořadí žádosti o platbu:	03
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 878 968,16
Datum předložení žádosti o platbu:	30.04.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	0,00
Z toho investiční (Kč):	5 878 968,16

Pořadí žádosti o platbu:	04
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	2 831 404,00
Datum předložení žádosti o platbu:	31.07.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 651,13
Z toho investiční (Kč):	2 829 753,06

Pořadí žádosti o platbu:	05
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	4 844 262,69
Datum předložení žádosti o platbu:	31.10.2010
Z toho neinvestiční (Kč):	1 651,13
Z toho investiční (Kč):	4 842 611,56

Pořadí žádosti o platbu:	06
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	5 042 397,69
Datum předložení žádosti o platbu:	31.01.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	2 476,70
Z toho investiční (Kč):	5 039 920,99

Pořadí žádosti o platbu:	07
Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč):	3 879 938,83
Datum předložení žádosti o platbu:	29.05.2011
Z toho neinvestiční (Kč):	27 243,54
Z toho investiční (Kč):	3 852 695,29

Místo změny v dokumentaci

1. Personální zajištění projektu - str. 8 -13
2. Změna výběrových řízení - žádost str. 35 - 38
3. Harmonogram projektu - žádost str. 24 - 26
4. Finanční plán - žádost str. 32 - 33

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna v personálním zajištění projektu vznikla přidáním jednoho člena projektového týmu. Jedná se o asistentku hlavního manažera a koordinátora projektu, která bude vykonávat část administrativy spojenou s realizací projektu.
2. Změna ve výběrových řízeních nastala vlivem časového posunu v realizaci a administraci výběrových řízení
3. Změna v harmonogramu projektu nastane z důvodu časového posunu v realizaci projektu - posun výběrových řízení a posun termínu původně předpokládaného podpisu Smlouvy o dotaci.
4. Změna ve finančním plánu nastane z důvodu časového posunu v realizaci projektu - posun výběrových řízení a posun termínu původně předpokládaného podpisu Smlouvy o dotaci.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Jitka Fučíková		

Vdne.....